



**Estado do Piauí**  
**Tribunal de Contas**  
**OBRASWEB**



**Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI**

Código

Situação da Obra

**259322**

**Concluída**

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE LUZILÂNDIA-PI, COM OS SEGUINTE TRECHOS: TRECHO 1 - POVOADO CAPIM GROSSO AO POVOADO CENTRO (10,85KM); TRECHO 2 - POVOADO CAPIM GROSSO AO POVOADO CARDOSO (4,95KM); TRECHO 3 - POVOADO CARDOSO À DIVISA DE MORRO DO CHAPÉU (6,8KM); TRECHO 4 - POVOADO JACU AO POVOADO PIÇARRA (2,29KM); TRECHO 5 - POVOADO PIÇARRA AO POVOADO PIÇARRA (0,27KM); TRECHO 6 - POVOADO MANGUEIRA AO POVOADO CHAVASQUEIRA (11,77KM); TRECHO 7: POVOADO PEDRA MIÚDA AO POVOADO VILA JANAÍNA (6,61KM); TRECHO 8: POVOADO CHAVAQUEIRA AO POVOADO BOI MORTO (11,73KM); TRECHO 9: POVOADO ENJEITADO AO POVOADO BARROÃO (8,85KM); TRECHO 10: POVOADO CONTENDAS AO POVOADO PEDRAMIUDA (9,63KM); TRECHO 11: POVOADO MARACUJÁ AO POVOADO UNHA DE GATO (0,76KM); TRECHO 12: POVOADO MARACUJÁ AO POVOADO BOM LUGAR (8KM); TRECHO 13: POVOADO CARNAÚBA AMARELA AO POVOADO PATOS (3,92KM); TRECHO 14: POVOADO CURRALINHOS AO POVOADO TINGAS (14,3 KM); TRECHO 15: POVOADO EXTREMAS AO POVOADO ALREGRE (14,58KM); TRECHO 16: POVOADO MORADA NOVA AO POVOADO VERMELHA (7,05KM); TRECHO 17: POVOADO ALTO DO MORRO AO POVOADO SERRA GRANDE (5,62KM); TRECHO 18: POVOADO PEDRA GRANDE AO POVOADO BARROCA VERMELHA (3,63KM); TRECHO 19: POVOADO EXTREMOS AO POVOADO OFICINA (18KM); TRECHO 20: POVOADO VEREDA DOS SALES AO POVOADO ROÇA VELHA (10,51 KM); TRECHO 21: POVOADO ROÇA VELHA AO POVOADO CALIXTO (17,2KM); TRECHO 22: POVOADO CORRERIA AO POVOADO VERMELHA (6,65KM); TRECHO 23: POVOADO VERMELHA AO POVOADO MUCAMBATO (2,02KM); TRECHO 24: POVOADO CATINHO AO ASSENTAMENTO ANGELIM (5,92KM); TRECHO 25: ASSENTAMENTO ANGELIM AO ASSENTAMENTO ANGELIM (0,61 KM); TRECHO 26: POVOADO SÃO NICOLAU AO POVOADO SÃO RAIMUNDO (14,46KM); TRECHO 27: POVOADO ATERRO DA PONTE AO POVOADO TIMOTIO (5,8KM); TRECHO 28: BAIRRO BEIRA RIO À DIVISA COM JOCA MARQUES (5,94KM); TRECHO 29: POVOADO BARROÃO AO POVOADO BARROÃO (11,61KM); TRECHO 30: POVOADO BARROÃO AO POVOADO CIPÓ DOS AUGUSTOS (1,91KM) [...]

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Valor Previsto

10.867.162,62

Data Início

29/04/2024

Prazo da Obra

365 dias

Executante

ANCAL CONSTRUÇÕES LTDA.

Documento

26.912.948/0001-07

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Fonte

17450000 / Programa de trabalho  
despesa

26.782.0008.1967. / Elemento de  
44.90.51

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1920230076731